

西气东输新疆段压气站建设稳步推进 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/62/2021_2022__E8_A5_BF_E6_B0_94_E4_B8_9C_E8_c41_62145.htm 鄯善压气站自2005年8月开工建设之后，西气东输新疆段孔雀河、雅满苏压气站又相继开工建设，西气东输年输量达到170亿立方米，增输工程的计划将在各新建站的施工进度中一天天变为现实。各新建站在施工单位的严密组织下，在广大施工建设者的辛勤工作中，土建施工、工艺施工、设备安装、仪表电气施工在保质量按工期稳步向前推进。截至9月中旬，鄯善压气站完成综合进度83.22%，孔雀河压气站完成综合进度61.35%，雅满苏压气站完成综合进度60.23%，各新建站施工进入关键期。当前，各新建站影响施工进度较为严重的问题一是设备、配件到货延期，二是现场的设备部件损坏缺失。为解决各新建站存在的问题，9月中下旬，西气东输管道公司压缩机项目部、工程技术处的领导携采办、GE、中国石油物装及商检人员分六组赴雅满苏、鄯善、孔雀河压气站现场办公，着力解决压缩机及现场施工难题。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com