

某改造工程项目第一次工地例会 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/451/2021\\_2022\\_\\_E6\\_9F\\_90\\_E6\\_94\\_B9\\_E9\\_80\\_A0\\_E5\\_c59\\_451266.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/451/2021_2022__E6_9F_90_E6_94_B9_E9_80_A0_E5_c59_451266.htm) 某改造工程项目第一次

工地例会 地点：某公司总经理办公室 时间：二00七年某月某日 参加单位 建设单位：某监理单位：某） 施工单位：某会议内容：第一次工地例会 某（发言）：要求施工方立即向监理部提交以下资料文件：1、营业执照、企业资质、安全生产资质（复印件）；2、法人代表证书（复印件）；3、项目经理、质检员、安全员、施工员证明文件；4、特殊工种（起重工、电工、焊工等）上岗证；5、质量保障体系、安全保障体系；6、塔吊和测量工具年检证；7、施工组织设计、各专项方案（安全、脚手架、临时用电）；8、开工报告；9、各种材料、设备报验；10、开工前必须召开技术交底和安全交底会议。现场安全和文明施工等事项，要求你方做好如下事项：1、要求现场正门张挂“五牌一图”；作业区、加工区、临时材料堆放区要求分区清晰、明确，满足安全、消防和卫生等规范要求。2、工程项目组织机构、安全保障体系、质量保障体系、工程进度网络图或形象进度表等悬挂在各施工单位现场办公室内。3、把已经落实的和有待完善的安全内业事项，如安全责任制，各工种安全技术操作规程、安全制度等以及安全技术交底记录、安全检查记录、职工三级教育记录、班组安全活动记录、严格执行动火作业审批等，要求立刻整理完备、张贴上墙。4、施工现场进出口要求设置安全通道和防护措施，施工现场路口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、孔洞口、

基坑边沿、有害危险气体、爆破物和液体存放处等危险部位设置明显的安全警示标志，警示牌制作要规范化，材料堆放场地挂牌标明名称、品种、规格等。5、严格按照安全规范要求进入现场，佩戴安全帽，高空作业佩戴安全带并严格按照高空作业规范施。6、外电防护控制好安全距离，封闭要严密；外电防护控制好安全距离，封闭要严密；接地与接零保护系统按相关规范要求做；配电箱、开关箱做好三级配电两级保护，配电线路要求五芯电缆。7、建立消防安全责任制度，确定安全责任人，配置消防设施。于总经理（发言）：要求施工单位按照监理所提的以上内容开展工作，要求施工不仅提供合格的工程质量，而且在工程进度上必须保障我方如期投入使用。结语：希望施工单位能够约束和规范自身的施工行为，保证工程的施工质量符合要求并如期完成任务，做到文明施工和安全施工，及时编制施工归档资料保证与实际工程进度同步。监理部要求以上各方所谈问题，施工单位应在本月16日前落实。某改造工程项目监理部二00七年八月八日

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)