

钻孔桩施工组织方案（二）岩土工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/641/2021_2022__E9_92_BB_E5_AD_94_E6_A1_A9_E6_c63_641487.htm 把岩土师站点加入收藏夹

7、工程质量保证措施 本工程的质量承诺：优良。 7.1 质量管理体系 建立完善的全面质量管理体系，工程质量有工地专职质检人员负责，实行项目经理终身负责制，各施工班组配备专职质检员。在总公司ISO9001质量管理体系的保证下，建立完善的工地质量管理体系，项目部质量管理结构如下： 监理工程师 质量管理组 项目经理部 钢筋班 试验班 船机班 砼班 模工班 测量组 起重班 机电班 钻机班 7.2 工程材料质量管理 加强原材料的质量管理，对各类原材料除必须具备质保书外，对主要材料还必须进行原材料抽样试验。建立台帐管理制度，对原材料和成品、半成品的收发、储等各环节进行管理。避免混料和不合格的原材料使用到工程上去。 7.3 各分项工程质量管理结构如下： 模板尺寸检验 模板刚度检验 模板平整度检验 模板成模尺寸检验 平整度和接口检验 模板成模刚度检验 模板成模垂直度检验 模板立模检验 模板制作检验 模板工程 主筋尺寸检验 主筋间距检验 箍筋尺寸检验 主筋保护层检验 弯起筋弯起点检验 箍筋间距检验 钢筋焊接强度检验 钢筋骨架检验 钢筋工程 砼构件外形尺寸检验 砼构件 砼试压块检测 砼构件外表检验 砼施工配合比设计 砼工程 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com